

國立中山大學 105 學年度第 2 次綠色校園小組會議議程

時間：106 年 6 月 14 日(星期三)下午 3 點 30 分

地點：行政大樓 4006 會議室

主席：陳副校長陽益

壹、確認開會人數，隨即宣佈開會。

貳、確認議程，並徵詢有無異議。

參、主席致詞

肆、報告事項

一、前次會議執行情形(106 年綠色校園規劃項目進度)

1. 綠廊步道之評估和景觀規劃

執行情形：本校因配合高雄市政府都市發展局辦理登山街 60 巷環境改造工程，已另行規劃教職員宿舍區景觀步道設置，擬於校內後門壽山峭門西新建一景觀步道，故此項目之原內容將視計畫逐步進行。

2. 設施節電精進計畫

執行情形：考量其他項目相關補助計畫之配合自籌款，故此項目經費分配將更改為 100 萬，並預計於此次會議後進行辦理，補助汰換全校各系所院老舊冷氣機。

3. 建置太陽能熱水器及熱泵管理系統

執行情形：太陽能熱水器部分目前的設計監造服務已發包，後續將辦理細部設計作業，而在熱泵管理系統的學生宿舍翠亨 E 棟熱泵熱水設備建置及 H 棟熱泵監控系統改善工程案已於 106.4.20 完成發包作業，決標金額為 898000 元，得標廠商已於 106.5.5 申報開工，預定 106.7.3 完工。

4. 建置水資源管理系統

執行情形：搭配教育部 106 年建構智慧低碳校園計畫執行，目前待請款完成後將可辦理招標作業。

5. 中水回收利用計畫

執行情形：搭配教育部 106 年建構智慧低碳校園計畫執行，整體項目經費為 20 萬，目前待請款完成後將可辦理招標作業。

6. 健康管理和健康資訊宣導計畫

執行情形：目前規劃將從使用面、管理面和資訊面進行智慧型個人化健康管理、健康系統管理和健康平台，並預計於此次會議後進行辦理，請健康資訊系統廠商估價。

二、相關補助計畫案進度

1. 106 年教育部建構智慧低碳校園計畫

- 總經費 450 萬(補助 150 萬/自籌 300 萬)，核定為補助名單。
- 計畫內容：水資源管理系統(250 萬)、空調系統改善(180 萬)、中水澆灌系統(20 萬)，以及國光高級中學的現場節能輔導及宣導。
- 待請款完成，可開始辦理招標事項，整體計畫需於 106/11/30 前完成。

2. 106 年經濟部能源局節能績效保證專案補助計畫

- 總經費 510 萬(補助 113 萬/自籌 397 萬)，核定為補助名單。
- 計畫內容：體育館空調主機系統汰換。
- 待簽約完成，可開始辦理招標事項，整體計畫需於 106/12/15 前完成(包括驗收及結案核銷)。

3. 107 年內政部建研所公有建築物智慧化改善工作計畫

- 總經費 210 萬(補助 147 萬/自籌 63 萬)，目前審核當中。
- 計畫內容：化學館的智慧化消防安全監控系統。
- 預計於 106 年 6 月底通知初審結果。

伍、臨時動議